

Отчет о целевых показателях результативности использования субсидий за 2018 год по объекту:
 Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы)
 (в том числе проектно-изыскательские работы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Примечание |
|-------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | На начало 2018 года | План на конец 2018 года | Факт на конец 2018 года | |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0/0* | 0/0* | 0/0* | *- домовладений/квартир |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом) | м | 0,00 | 35551,34 | 35551,34 | Приняты газопроводы 1-3 этапов комиссией, в составе которой был представитель Ростехнадзора по Северо-Западу, В 2019 году будет регистрация данных газопроводов |
| 3 | Доля протяженности построенных газопроводов в рамках реализуемого проекта от общей протяженности реализуемого проекта (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | 0,00 | 83,48 | 83,48 | |

Администрация:

Глава администрации МО
 муниципального образования
 Приозерский муниципальный район
 Ленинградской области



А. Н. Соклаков

исп. Лазарева Е.Н.