

**ОТЧЕТ**  
(ежеквартальный)


о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт тротуара на перекрестке ул. Ленина и ул. Чапаева г. Приозерска	360 кв.м.	360 кв.м	1 000 000,00	899 000,00	100 000,00	1 000,00	899 000,00	1 000 000,00	899 000,00	100 000,00	1 000,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт проезда с организацией тротуара от ул. Ленина (проезд между МКД 46 и МОУ ДО "ЦДТ") в сторону ул. Северопарковая г. Приозерск	504 кв.м.	504 кв.м	1 347 345,00	1 158 600,00	187 745,00	1 000,00	1 158 600,00	1 347 345,00	1 158 600,00	187 745,00	1 000,00	1 346 345,00	1 158 600,00	187 745,00	0,00	0,00

Итого	x	x	2 347 345,00	2 057 600,00	287 745,00	2 000,00	2 057 600,00	2 347 345,00	2 057 600,00	287 745,00	2000,00	2 245 345,00	2 057 600,00	187 745,00	0,00	0,00
-------	---	---	--------------	--------------	------------	----------	--------------	--------------	--------------	------------	---------	--------------	--------------	------------	------	------

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации

  
\_\_\_\_\_

А.Н. Соклаков.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Заместитель главы администрации по экономике и финансам –  
Председатель комитета финансов

  
\_\_\_\_\_

О.Г. Петрюк

(подпись)

(фамилия, инициалы)



Исполнитель Тихонова Б.Н. тел. 8 813-79-35-338  
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Приложение  
к ежеквартальному отчету  
на 01.01.2020 года

**План мероприятий («Дорожная карта»)  
Администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район  
Ленинградской области  
по достижению значения целевого показателя результативности  
предоставления субсидии**

	<b>Наименование проектов и мероприятий по их реализации</b>	<b>Срок исполнения *</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы» (подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» на период 2019 года)</b>				
1.	Ремонт тротуара на перекрестке ул. Ленина и ул. Чапаева г. Приозерска		Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключен муниципальный контракт № 124 от 17.06.2019 года с ООО «ЮграСпецСтрой»
1.2.	Выполнение ремонтных работ по ремонту тротуара на перекрестке ул. Ленина и ул. Чапаева г. Приозерска	3-4 квартал 2019 года	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Выполнены работы по ремонту тротуара на перекрестке ул. Ленина и ул. Чапаева г. Приозерска.
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	октябрь 2019 года	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Акт приемки выполненных работ от 19 сентября 2019 года
2.	Ремонт проезда с организацией тротуара от ул. Ленина (проезд между МКД 46 и МОУ ДО "ЦДТ") в сторону ул. Северопарковая г.Приозерск		Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключен муниципальный контракт № 123 от 17.06.2019 года с ООО «ЮграСпецСтрой»

2.2.	Выполнение работ по ремонту проезда с организацией тротуара от ул. Ленина (проезд между МКД 46 и МОУ ДО "ЦДТ") в сторону ул. Северопарковая г.Приозерск	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Выполнены работы по ремонту проезда с организацией тротуара от ул. Ленина (проезд между МКД 46 и МОУ ДО "ЦДТ") в сторону ул. Северопарковая г.Приозерск
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	октябрь 2019 года	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Акт приемки выполненных работ от 02 октября 2019 года
<b>II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы» (подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» на период 2019 года)</b>				
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:			
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	ноябрь 2019 года	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	В соответствии со сроками
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Отчеты подготовлены на 01.04.2019г.; 01.07.2019г.; 01.10.2019г. 01.01.2020г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Доп. соглашение №1 от 03.10.2019г., корректировка МП от 09.12.2019г.

\* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ