

Ежеквартальный отчет
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей
результативности использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д.34,36,38				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке детского игрового и спортивного оборудования	2 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключение МК	Заключен МК № 72 от 06.06.2016г.
1.2.	Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования	3 квартал 2016 г.	подрядная организация	Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования	ООО «Авен СПб» детское игровое и спортивное оборудование, доставлено и установлено 13.06.2016г.
1.3	Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом	3 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по МК	-
2.	Ремонт тротуара по ул. Гастелло, г. Приозерск (от магазина Кристалл до ул. Ленинградская, д.16)				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение	2 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный	Заключение МК	22.06.2016 г. объявлен аукцион

	муниципального контр на выполнение работ по ремонту тротуара		ный район ЛО		
2.2.	Ремонт тротуара по ул. Гастелло в соответствии с МК	2 квартал 2016 г.	подрядная организация	Ремонт тротуара	В связи с изменением сроков проведения аукциона
2.3.	Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом	3 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по МК	-
3.	Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования по адресу: г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.13				
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке детского игрового и спортивного оборудования	2 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключение МК	Проведены конкурсные процедуры, 17.06.2016г., определен подрядчик ООО «Авен СПб», МК в стадии подписания
3.2.	Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования	3 квартал 2016 г.	подрядная организация	Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования	-
3.3.	Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом	3 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по МК	-
I. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	-	-
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	в соответствии с условиями МК	Администрация МО Приозерский муниципальный район	Приемка и оплата работ по МК	-

			ЛО		
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	в соответствии с условиями Соглашения	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Предоставление ежеквартальных отчетов	в соответствии с условиями Соглашения
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	3 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	-

Глава администрации



С.Л. Потапова

Согласовано: Глумилина Н.В.