

Итого		2 614 582,01	2 283 100,00	247 639,01	83 343,00	2 614 582,01	2 283 100,00	247 639,01	83 343,00	779 223,85	678 712,15	69 373,70	31 638,00	0
--------------	--	--------------	--------------	------------	-----------	--------------	--------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	---



Глава администрации поселения

[Handwritten signature]

Соклаков А.И.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Начальник отдела-главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Петрюк О.Г.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Исполнитель Тихонова Е.Н. тел. 8 813-79-35-338
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Согласовано Бойцова О.А.

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению,
межрайонным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

Бурак Л.В.
(фамилия, инициалы)
_____ (подпись)

Ежеквартальный отчет
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей
результативности использования субсидии на 01.01.2017 года

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Поставка и установка детского игрового и спортивного оборудования по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д.34,36,38				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку и установку детского игрового и спортивного оборудования	2 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключение МК	Заключен МК № 72 от 06.06.2016г.
1.2.	Поставка и установка детского игрового и спортивного оборудования	3 квартал 2016 г.	подрядная организация	Поставка и установка детского игрового и спортивного оборудования	ООО «Авен СПб»
1.3	Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом	3 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по МК	Акт приемки выполненных работ от 09.06.2016г. Оплата произведена 08.07.2016г.
1.1.	Поставка и установка детского игрового и спортивного оборудования по адресу: г.Приозерск, ул. Чапаева, д.34				
1	Заключение муниципального контракта на поставку и установку детского игрового и спортивного	4 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключение МК	Заключен МК № 32 от 16.11.2016г.

	оборудования				
2	Поставка и установка детского игрового и спортивного оборудования	4 квартал 2016 г	подрядная организация	Поставка и установка детского игрового и спортивного оборудования	ООО «Авен СПб»
3	Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом	4 квартал 2016 г	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по МК	Акт приемки выполненных работ от 18.11.2016г. Оплата произведена 23.11.2016г.
2.	Ремонт тротуара по ул. Гастелло, г. Приозерск (от магазина Кристалл до ул. Ленинградская, д.16)				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту тротуара	2 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключение МК	Заключен МК №107 от 25.07.2016г.
2.2.	Ремонт тротуара по ул. Гастелло в соответствии с МК	3 квартал 2016 г.	подрядная организация	Ремонт тротуара	ООО «СК «Мивар»
2.3.	Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом	3 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по МК	Акт приемки выполненных работ от 15.09.2016г. Оплата произведена 11.10.2016г
3.	Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования по адресу: г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.13				
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на поставку и установку детского игрового и спортивного оборудования	2-4 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключение МК	Заключен МК №91 от 06.07.2016г. Заключен МК №213 от 09.12.2016г.
3.2.	Поставка и установка детского игрового и спортивного оборудования	3-4 квартал 2016 г.	подрядная организация	Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования	ООО «Авен СПб»
3.3.	Приемка объекта в порядке	3-4 квартал	Администрация МО	Приемка и оплата работ по МК	Акт приемки выполненных работ

	муниципальным контрактом		муниципальный район ЛО		Оплата произведена 30.08.2016г. Акт приемки выполненных работ от 12.12.2016г. Оплата произведена 15.12.2016г
I. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	-	-
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	в соответствии с условиями МК	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по МК	-
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	в соответствии с условиями Соглашения	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Предоставление ежеквартальных отчетов	в соответствии с условиями Соглашения
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	4 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	-

Глава администрации



А.Н. Соклаков

Согласовано: Глушилина Н.В.

Исп. Тихонова Е.Н.
Тел. 8 813-79-35-338