


Итого	x	x	2 347 345,00	2 057 600,00	287 745,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	---	--------------	--------------	------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Заместитель главы администрации




Л.А. Котова.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Заместитель главы администрации по экономике и финансам –
Председатель комитета финансов



О.Г. Петрюк


(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель Еихонова Е.Н. тел. 8 813-79-35-338
(фамилия, инициалы) (номер телефона)



Согласовано: Бойцова О.А.



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.07.2019 года

**План мероприятий («Дорожная карта»)
Администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
І. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы» (подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» на период 2019 года)				
1.	Ремонт тротуара на перекрестке ул. Ленина и ул. Чапаева г. Приозерска		Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключен муниципальный контракт № 124 от 17.06.2019 года с ООО «ЮграСпецСтрой»
1.2.	Выполнение ремонтных работ по ремонту тротуара на перекрестке ул. Ленина и ул. Чапаева г. Приозерска	3-4 квартал 2019 года	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Выполнение ремонтных работ по ремонту тротуара на перекрестке ул. Ленина и ул. Чапаева г. Приозерска, по МК срок исполнения работ до 16.08.2019 года
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	октябрь 2019 года	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	В соответствии со сроками
2.	Ремонт проезда с организацией тротуара от ул. Ленина (проезд между МКД 46 и МОУ ДО "ЦДТ") в сторону ул. Северопарковая г. Приозерск		Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключен муниципальный контракт № 123 от 17.06.2019 года с

				ООО «ЮграСпецСтрой»
2.2.	Выполнение работ по ремонту проезда с организацией тротуара от ул. Ленина (проезд между МКД 46 и МОУ ДО "ЦДТ") в сторону ул. Северопарковая г.Приозерск	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Выполнение работ по ремонту проезда с организацией тротуара от ул. Ленина (проезд между МКД 46 и МОУ ДО "ЦДТ") в сторону ул. Северопарковая г.Приозерск по МК срок исполнения работ до 16.08.2019 года
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	октябрь 2019 года	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	В соответствии со сроками
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы» (подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» на период 2019 года)				
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:			
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	ноябрь 2019 года	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	В соответствии со сроками
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Отчет на 01.07.2019г.
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Корректировка муниципальной программы не проводилась

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ