

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств местного бюджета (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств в внебюджетных источниках (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова д. 27-ул. Пушкина, д.20.	950 кв.м.	950 кв.м.	2 478 664,59	2 127 500,00	346 164,59	5 000,00	2 478 664,59	2 127 500,00	346 164,59	5 000,0	2 127 500,00	2 127 500,00	0	0	0
Итого	950 кв.м.	950 кв.м.	2 478 664,59	2 127 500,00	346 164,59	5 000,00	2 478 664,59	2 127 500,00	346 164,59	5 000,0	2 127 500,00	2 127 500,00	0	0	0

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации

А.Н. Сохлаков

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Е.В. Губанова

(подпись)

(фамилия, инициалы)



Исполнитель Тихонова Е.Н. тел. 8 813-79-35-338
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий Подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы					
1.	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова д. 27-ул. Пушкина, д.20	4 квартал 2018 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, улучшение условий жизни населения	Проведен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, улучшены условия жизни населения
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	3 квартал 2018 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключение МК	Заключен МК № 128 от 13.08.2018г. с ООО «СК «Мивар»
1.2.	Проведение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения	3 квартал 2018 г.	подрядная организация	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, улучшение условий жизни населения	Проведен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, улучшены условия жизни населения
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Сентябрь 2018 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по условиям МК	Акт приемки выполненных работ от 24.09.2018г.
II. Контроль за реализацией Подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на период 2018 года					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО		

1.1	приемка и оплата выполненных работ по Ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова д. 27 - ул. Пушкина, д.20	Сентябрь 2018 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по условиям МК	Акт приемки выполненных работ от 24.09.2018г.
1.2	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартальн о не позднее 3- го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет на 01.01.2019г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Заключены доп. соглашения с комитетом № 1 от 05.07.2018г. и № 2 от 10.09.2018г.