

**ОТЧЕТ**  
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия  
на 01 января 2022 г.

Наименование уполномоченного  
органа местного самоуправления  
муниципального образования  
Ленинградской области

Администрация муниципального образования Приозерский  
муниципальный район Ленинградской области

Наименование бюджета  
муниципального образования

Бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный  
район Ленинградской области

Наименование финансового органа  
муниципального образования

Комитет финансов муниципального образования  
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Наименование органа исполнительной  
власти - главного распорядителя средств  
областного бюджета

Комитет по строительству Ленинградской области

Наименование муниципальной  
программы

«Современное образование Ленинградской области»

Периодичность: квартальная

Единица измерения:

рубль  
(с точностью до второго  
десятичного знака после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Средства бюджета муниципального образования			
		всего		в том числе средства Субсидии из областного бюджета	
		за отчетный период	нарастающи м итогом с начала года	за отчетный период	нарастающи м итогом с начала года
1	2	3	4	5	6
Остаток средств Субсидии на начало года, всего	010	х	х	0	х
из них: подлежит возврату в областной бюджет	011	х	х	0	0
Объем Субсидии, выделенный бюджету муниципального образования из областного бюджета	020	х	х	х	247323697,0 0
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия	030	х	290490600,0 0	х	х
Поступило средств Субсидии в бюджет муниципального образования из областного бюджета	040	х	х	74138380,98	247323697,0 0
Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход)	050	117859861,2 0	290490600,0 0	100194232,1 2	247323697,0 0
Восстановлено средств Субсидии в бюджет муниципального образования, всего	060	0	0	0	0
в том числе использованных не по целевому назначению	061	0	0	0	0

в текущем году					
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы	062	0	0	0	0
использованных в предшествующие годы	063	0	0	0	0
Возвращено в областной бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет муниципального образования, всего	070	x	x	0	0
в том числе остаток средств Субсидии на начало года	071	x	x	0	0
использованных не по целевому назначению	072	x	x	0	0
использованные в предшествующие годы	073	x	x	0	0
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего	080	x	x	0	0
из них: подлежит возврату в областной бюджет	081	x	x	0	0

Приозерский муниципальный район

(Муниципальное образование)

Глава администрации

Главный бухгалтер

Начальник ОКС

М.П.



*(Handwritten signature in blue ink)*

А.Н. Соклаков

Н.П. Абрамова

А.П. Чирков

*(Handwritten signature in blue ink)*

**ОТЧЕТ**  
о достижении показателей результатов  
использования Субсидии  
по состоянию на «01» января 2022 г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области	Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Наименование бюджета муниципального образования	Бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета	Комитет по строительству Ленинградской области
Наименование муниципальной программы	«Современное образование Ленинградской области»
Периодичность:	Годовая

№ п/п	Наименование мероприятия (направления), объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии		Причина отклонения
				плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство и реконструкция объектов общего образования Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ «Сосновский центр образования», по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д.13а	Количество новых мест, введенных на объектах общего образования путем реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов	Чел.	400	400	

Приозерский муниципальный район

(Муниципальное образование)

Заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

Огарков Артем Сергеевич

Подпись (ФИО)  
МП

Глава администрации



Соклаков Александр Николаевич  
(ФИО)

Подпись  
МП

Отчет  
об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета за январь - декабрь 2021 года (параметры итогом)

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средствами в 2021 году				Получено субсидий в 2021г.		Контрагент	Номер и дата договора	Сумма договора на 2021г.	выполнение КВ	Перечислено средств организациями в 2021 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общие оставшиеся строительной готовности объекта (%), причины освоения остатка и т.д.)	
	Всего	в том числе			ФФ	ФФ					Всего	в том числе:				
		ФФ	областной бюджет	местный бюджет								федерального бюджета	областного бюджета			местного бюджета
Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосновка, ул. Свечи, д. 13а	290 490,600000	247 323,69700	43 166,90300		247 323,69700		Итого по объекту	290 490,60000	290 490,60000	290 490,60000	290 490,60000	247 323,69700	43 166,90300	0,00000	Получено разрешение на строительство объекта. Окончание строительных работ - 31.12.2021г. Объект сдан.	
							ООО "СК "Юпит"	245610,34088	245610,34088	245610,34088	245610,34088	209264,29813	36346,04275	0,00000		
							Общество с ограниченной ответственностью "БДС"	2098,63310	2098,63310	2098,63310	2098,63310	1786,77622	311,85688	0,00000		
							договор № ЛД0321-22 от 05.08.2021,									
							№ЛД0321-26 от 05.08.2021, МК №86 от 23.08.2021, МК 89 от 23.08.2021, МК 150 от 10.12.2021									
							договор № ЛД0321-23 от 03.08.2021, МК №83 от 23.08.2021, МК №91 от 23.08.2021,146 от 10.12.2021									
							Общество с ограниченной ответственностью "Кругозор"	10653,42281	10653,42281	10653,42281	10653,42281	9070,32418	1583,09863	0,00000		
							Индивидуальный предприниматель Васильев Михаил Александрович	736,79566	736,79566	736,79566	736,79566	627,30782	109,48784	0,00000		
							договор № ЛД0321-24 от 05.08.2021,МК №84 от 23.08.2021, МК 90 от 23.08.2021									
							Индивидуальный предприниматель Арзамова Ольга Вячеславовна	2248,47545	2248,47545	2248,47545	2248,47545	1914,35200	334,12345	0,00000		
						договор №ЛД0321-25 от 05.08.2021, МК 85 от 24.08.2021										
						Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА"	393,56400	393,56400	393,56400	393,56400	335,08039	58,48361	0,00000			
						договор № ЛД0321-27 от 03.08.2021										
						Общество с ограниченной ответственностью "БАРКОМШЕКЕТ"	301,29400	301,29400	301,29400	301,29400	256,52171	44,77229	0,00000			
						договор №ЛД0321-28 от 13.08.2021										
						ООО "Телеполит"	8729,67000	8729,67000	8729,67000	8729,67000	7432,44104	1297,22896	0,00000			
						МК № 87 от 23.08.2021, № 89 от 06.12.2021										
ИТОГО	290 490,600000	247 323,69700	43 166,90300		247 323,69700		Итого по объекту	290 490,60000	290 490,60000	290 490,60000	290 490,60000	247 323,69700	43 166,90300	0,00000		

Целевое использование субсидий - сумма 247 323,69700 тыс. руб. Подтверждено

Г.гла администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район ЛО

А.Н. Сосновка

Н.П. Абрамова



Исполнитель  
Почтовый ящик  
Начальник отдела капитального строительства  
А.П. Бирков

подпись

подпись

подпись