

Итого	-	0	2 594 743,00	2 283 100,00	228 310,50	83 343,00	1 834 858,16	1 604 387,85	178 265,31	52 205,00	0	0	0	0	0	678 712,15
-------	---	---	--------------	--------------	------------	-----------	--------------	--------------	------------	-----------	---	---	---	---	---	------------

И.О. главы администрации поселения


 Котова Л.А.
 (фамилия, инициалы)

Начальник отдела-главный бухгалтер


 Петрук О.Г.
 (фамилия, инициалы)



Согласовано:
 председатель комитета по местному самоуправлению,
 межрегиональным и межконфессиональным
 отношениям Ленинградской области

_____ Бурак Л.В.
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Тихонова Е.Н. тел. 8 813-79-35-338
 (фамилия, инициалы) (номер телефона)

Ежеквартальный отчет
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей
результативности использования субсидии на 01.10.2016 года

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д.34,36,38				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке детского игрового и спортивного оборудования	2 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключение МК	Заключен МК № 72 от 06.06.2016г.
1.2.	Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования	3 квартал 2016 г.	подрядная организация	Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования	ООО «Авен СПб»
1.3	Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом	3 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по МК	Акт приемки выполненных работ от 09.06.2016г. Оплата произведена 08.07.2016г.
2.	Ремонт тротуара по ул. Гастелло, г. Приозерск (от магазина Кристалл до ул. Ленинградская, д.16)				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального	2 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район	Заключение МК	Заключен МК №107 от 25.07.2016г.

	контр на выполнение работ по ремонту тротуара		ЛО		
2.2.	Ремонт тротуара по ул. Гастелло в соответствии с МК	2 квартал 2016 г.	подрядная организация	Ремонт тротуара	ООО «СК «Мивар»
2.3.	Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом	3 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по МК	Акт приемки выполненных работ от 15.09.2016г.
3.	Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования по адресу: г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.13				
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке детского игрового и спортивного оборудования	2 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключение МК	Заключен МК №91 от 06.07.2016г.
3.2.	Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования	3 квартал 2016 г.	подрядная организация	Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования	ООО «Авен СПб»
3.3.	Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом	3 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по МК	Акт приемки выполненных работ от 18.08.2016г. Оплата произведена 30.08.2016г
I. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	-	-
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	в соответствии с условиями МК	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по МК	-

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	В соответствии с условиями Соглашения	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Предоставление ежеквартальных отчетов	в соответствии с условиями Соглашения
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	3 квартал 2016 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	-

И.О. главы администрации



Котва

Л.А. Котова

Согласовано: Глушина Н.В.